

(様式1)

吉教第1466号

令和8年3月23日

文部科学大臣 殿

吉備中央町長 山本 雅 則

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

吉備中央町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

（担当）

吉備中央町教育委員会

住所：岡山県加賀郡吉備中央町吉川4860-6

電話：0866-56-9191

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年3月実施

(2) 評価の方法

当該学校関係者及び町防災担当部署から空調設備設置後の安全・安心な教育環境の確保及び避難所としての機能強化について意見を聴取の上、事後評価を実施し、評価結果を町公式ホームページにて公表することとした。

4. 総合的な所見

令和7年度の吉備中央町公立学校等施設整備計画において計画していた整備事業について、学校と施工業者とで綿密にスケジュールの協議を重ね、現場施工の時期を調整したことにより、学校行事に支障を来すことなく、予定どおり全ての事業を完了した。
今回の事業では、安全・安心な教育環境の確保及び避難所としての機能強化を図ることができたと評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【加賀中学校屋内運動場】
加賀中学校の屋内運動場へ空調設備を設置することができ、当該中学校生徒のより良い教育環境の確保及び地域住民に対する避難所としての機能の強化を図ることができたと考える。

以上のことから、本事業の目標を達成した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
加賀中学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.6～R7.12	R7.12.25		