吉備中央町

道路橋梁・大型カルバート　点検・修繕計画一覧表

（2025年版）

令和７年９月

吉備中央町　建設課

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

番号	管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	緊急輸送道路に架から跨道橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）									主な修繕内容	概算修繕金額（百万円）
		橋名	路線名	起点側	西暦4桁						年度	対策区分	判定区分	R6（2024）	R7（2025）	R8（2026）	R9（2027）	R10（2028）	R11（2029）	R12（2030）	R13（2031）	R14（2032）	R15（2033）		
1	2	巻町地橋	田和線	加賀郡吉備中央町西	1972	8.8	5.5	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
2	2	ヒサシ橋	ススイダ線	加賀郡吉備中央町宮地	1974	5.2	15.1	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	I	○					○						
3	2	薮田橋	ススイダ線	加賀郡吉備中央町宮地	1973	15.5	5.8	1	鋼橋		R6	B	II	○					○					H29年度　塗替塗装実施	3
4	2	店橋	東村線	加賀郡吉備中央町北	1963	7	6.2	2	Ｒ Ｃ橋		R4	B	II				○					○		H30年度　断面修復実施	5
5	2	六万坊二号橋	東村線	加賀郡吉備中央町岨谷	不明	2.5	3	1	鋼橋		R5	A	I					○					○		
6	2	池の砂橋	日井高線	加賀郡吉備中央町北	不明	2.9	3	1	Ｒ Ｃ橋		R2	A	I		○					○					
7	2	新大古屋橋	大古屋線	加賀郡吉備中央町岨谷	2007	19.6	8.2	1	ＰＣ橋		R5	B	I					○					○		
8	2	大古屋一号橋	大古屋線	加賀郡吉備中央町岨谷	1978	13.6	6	1	ＰＣ橋		R3	B	II			○					○				
9	2	大古屋三号橋	大古屋線	加賀郡吉備中央町岨谷	1976	6.4	4.1	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
10	2	大古屋四号橋	大古屋線	加賀郡吉備中央町岨谷	2012	21.5	8.2	1	ＰＣ橋		R5	A	I					○					○		
11	2	南谷橋	岨谷線	加賀郡吉備中央町宮地	1974	18	5.8	1	鋼橋		R2	C	II		○					○				H29年度　塗替塗装・伸縮装置取替実施	7
12	2	馬越橋	六万坊唐入山線	加賀郡吉備中央町岨谷	1988	11.4	5.4	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
13	2	門橋	新田線	加賀郡吉備中央町北	不明	2	4.1	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
14	1	奥寺橋	大和山線	加賀郡吉備中央町北	1993	31.5	4.2	1	鋼橋	○	R5	B	II					○					○		
15	2	尾郷上橋	尾郷店線	加賀郡吉備中央町北	1973	8.9	4.3	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
16	2	奥穂池橋	奥穂池上線	加賀郡吉備中央町北	1977	5.8	3.4	1	Ｒ Ｃ橋		R2	A	I		○					○					
17	2	古和田橋	的場線	加賀郡吉備中央町北	1984	11	4.8	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
18	2	三枚橋	友田線	加賀郡吉備中央町北	1984	16.2	5.6	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○					R5年度　ひび割れ被覆工実施	1.3
19	1	一ツ木橋	一ツ木線	加賀郡吉備中央町北	1996	29.9	4.2	1	鋼橋	○	R5	B	I					○					○	H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
20	2	尾郷下橋	才道・尾郷線	加賀郡吉備中央町北	1978	9.3	4.3	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
21	2	向山原橋	向山線	加賀郡吉備中央町岨谷	不明	3	2.2	1	鋼橋		R5	A	I					○					○		
22	1	風ケ畑上橋	今井岨谷線	加賀郡吉備中央町岨谷	1996	34.2	5.55	3	ＰＣ橋	○	R3	A	I			○					○				
23	2	ヤケアイ橋	原小学校線	加賀郡吉備中央町宮地	1983	10.9	5.8	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
24	3	串ヶ谷上橋	田和上・串ヶ谷線	加賀郡吉備中央町宮地	1979	9.3	3.3	2	木橋		R5	A	I					○					○		
25	2	田和中橋	塚原・カチアイ線	加賀郡吉備中央町宮地	1974	3	7.1	1	BOX		R3	A	I			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
26	2	サコ尻橋	吉長・柳田線	加賀郡吉備中央町宮地	1980	11	3.6	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○				
27	1	梶谷橋	長住乢・梶谷線	加賀郡吉備中央町宮地	1996	39.3	5.45	3	ＰＣ橋	○	R3	A	I			○					○				
28	2	尾坊田橋	東山線	加賀郡吉備中央町北	不明	2.2	5.2	1	Ｒ Ｃ橋		R4	A	I				○					○			
29	2	白石橋	南谷下線	加賀郡吉備中央町宮地	1982	14.2	4.8	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○						
30	2	青木橋	大沢・二本木線	加賀郡吉備中央町西	1971	9.4	3.5	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	II	○ ▲					○					ひびわれ被覆(直営)	0.01
31	2	剣持橋	西山線	加賀郡吉備中央町吉川	1986	7.5	7.7	1	ＰＣ橋		R5	A	I					○					○		
32	2	西山１号橋	西山線	加賀郡吉備中央町吉川	不明	3.2	12	1	BOX		R3	A	I			○					○				
33	2	吉田橋	西山線	加賀郡吉備中央町吉川	不明	3	7.5	1	BOX		R3	A	I			○					○				
34	3	芋畑橋	高梁線	加賀郡吉備中央町吉川	不明	3	2.5	1	石橋		R5	A	I					○					○		
35	2	立石橋	金川線	加賀郡吉備中央町吉川	1979	32	5	1	鋼橋		R2	C	II		○					○					
36	2	竹吉橋	金川線	加賀郡吉備中央町吉川	1979	100	4	3	鋼橋		R3	C	II			○					○				
37	2	極楽寺橋	極楽寺線	加賀郡吉備中央町湯山	1983	9.4	5	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
38	2	細田橋	掛坂線	加賀郡吉備中央町吉川	1998	4.7	3.5	1	BOX		R3	A	I			○					○				
39	2	道法田橋	藤田線	加賀郡吉備中央町吉川	不明	6.9	4.1	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
40	2	藤田上橋	松山線	加賀郡吉備中央町吉川	1983	6.2	4.8	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○				
41	3	御内野呂橋	落合線	加賀郡吉備中央町吉川	1962	7	2.4	2	石橋		R5	A	I					○					○		
42	2	ノボセ橋	千木線	加賀郡吉備中央町吉川	1994	6	6.4	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○	H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
43	2	目計り橋	間倉旧線	加賀郡吉備中央町黒山	不明	4.2	3.4	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
44	2	土井原橋	杉谷線	加賀郡吉備中央町吉川	1974	10.3	6.1	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
45	2	新店橋	友国線	加賀郡吉備中央町吉川	1968	5	3.4	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
46	2	小茂田橋	権畑線	加賀郡吉備中央町吉川	1968	3.2	3.8	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
47	2	鍬ヶ市橋	鍬ヶ市線	加賀郡吉備中央町吉川	1969	7	4.1	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
48	2	牛淵橋	御堂ノ奥線	加賀郡吉備中央町吉川	1980	19	5	1	Ｒ Ｃ橋		R6	B	II	○					○					R5年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
49	2	長田橋	目計り線	加賀郡吉備中央町黒山	2012	4.6	3	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○				
50	2	唐入山橋	大和線	加賀郡吉備中央町吉川	1980	13.2	3.8	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
51	2	玉田橋	四平線	加賀郡吉備中央町湯山	不明	3	3	1	Ｒ Ｃ橋		R5	B	I					○					○		
52	2	土生橋	土生線	加賀郡吉備中央町田土	1976	26.2	4.8	1	鋼橋		R5	C	II					○					○	H28年度　伸縮装置取替、塗替塗装実施	8
53	2	的場橋	横部・入定線	加賀郡吉備中央町黒土	1980	3.7	5.6	1	Ｒ Ｃ橋		R2	A	I		○					○					
54	2	的場１号橋	横部・大門口線	加賀郡吉備中央町黒土	1980	4.1	3.6	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
55	2	的場２号橋	横部・大門口線	加賀郡吉備中央町黒土	1980	3	3.6	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
56	2	的場３号橋	横部・大門口線	加賀郡吉備中央町黒土	1980	3	3.6	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
57	2	入定橋	横部・大門口線	加賀郡吉備中央町黒土	不明	2.4	3	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
58	2	的場４号橋	横部・中条坊線	加賀郡吉備中央町黒土	1980	2.7	3.6	1	Ｒ Ｃ橋		R3	A	I			○					○				
59	2	夫婦岩橋	竹谷線	加賀郡吉備中央町田土	1997	20.3	6.2	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
60	2	田土原橋	石堂線	加賀郡吉備中央町田土	1978	18	6.4	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○						
61	2	宗金橋	宗金・清水線	加賀郡吉備中央町田土	1973	23.4	2.7	1	鋼橋		R6	B	I	○					○					H28年度　塗替実施	2
62	2	神原橋	大畑・神原線	加賀郡吉備中央町湯山	1996	15.5	3.2	1	ＰＣ橋		R3	B	II			○					○				
63	2	赤木橋	湯山線	加賀郡吉備中央町湯山	2002	19.4	3.8	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
64	2	平田橋	平田線	加賀郡吉備中央町湯山	1988	8.5	4.3	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
65	2	茶屋布郡橋	茶屋・布郡線	加賀郡吉備中央町湯山	2001	18	4.8	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
66	2	茶屋香露木橋	茶屋・香路木線	加賀郡吉備中央町湯山	1990	16	4.3	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○						
67	2	大原橋	行森・大原線	加賀郡吉備中央町湯山	1983	12	4.8	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
68	2	広畑橋	広畑線	加賀郡吉備中央町湯山	1987	13.4	5	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
69	2	下ヶ原上橋	下ヶ原線	加賀郡吉備中央町湯山	1979	11.4	3.4	1	鋼橋		R6	C	II	○					○						
70	2	下ヶ原下橋	下ヶ原線	加賀郡吉備中央町湯山	不明	11	1.8	1	鋼橋		R5	A	I					○					○		
71	2	大岩橋	大岩線	加賀郡吉備中央町湯山	不明	5.3	2.4	1	Ｒ Ｃ橋		R5	A	I					○					○		
72	2	大岩下橋	大岩線	加賀郡吉備中央町湯山	不明	9.2	2.2	1	鋼橋		R5	A	I					○					○		
73	2	大岩上橋	大岩・茶屋線	加賀郡吉備中央町湯山	1979	9.6	4.8	1	ＰＣ橋		R4	B	I				○					○		R4年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
74	2	大畑橋	川合神社学校線	加賀郡吉備中央町湯山	1981	25.2	4.8	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
75	2	下竹公民館橋	川合神社学校線	加賀郡吉備中央町湯山	1986	19.9	9.2	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○						
76	2	下竹荘公民館歩道橋	川合神社学校線	加賀郡吉備中央町湯山	1992	19.9	3.3	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
77	2	高曽橋	大岩高曽線	加賀郡吉備中央町湯山	不明	2.4	6.7	1	BOX		R4	A	I				○					○			
78	2	砂の花橋	坂本・砂のはな線	加賀郡吉備中央町湯山	1985	13.4	4.3	1	ＰＣ橋		R6	B	II	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
79	2	新砂田橋	砂田線	加賀郡吉備中央町竹荘	2003	15.9	13.3	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
80	2	砂田橋	砂田線	加賀郡吉備中央町竹荘	1976	12	5.8	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
81	2	下市川下橋	砂田線	加賀郡吉備中央町竹荘	2003	14.2	13.3	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
82	2	賀陽橋	砂田線	加賀郡吉備中央町竹荘	1973	12	6	1	鋼橋		R3	B	II			○					○			R4年度　断面修復、塗替塗装実施	2
83	2	下市川中橋	砂田線	加賀郡吉備中央町豊野	2009	9.4	15.1	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
84	2	門前橋	下市線	加賀郡吉備中央町竹荘	1972	4.5	5.3	1	Ｒ Ｃ橋		R3	B	II			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
85	2	浜田橋	浜田線	加賀郡吉備中央町竹荘	1972	15	4.9	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
86	2	矢野川橋	椿・吉長線	加賀郡吉備中央町豊野	1977	9.5	4.8	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
87	2	吉長橋	椿・吉長線	加賀郡吉備中央町田土	1984	5.6	8	1	BOX		R3	A	I			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
88	2	山谷橋	椿・吉長線	加賀郡吉備中央町田土	1984	5.2	7.5	1	BOX		R3	B	II			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
89	2	天田橋	天田線	加賀郡吉備中央町黒土	1998	12.1	8.1	1	ＰＣ橋		R2	C	II		○					○					
90	2	大平山一号橋	大平山線	加賀郡吉備中央町豊野	1977	3.3	4.8	1	Ｒ Ｃ橋		R4	A	I				○					○			
91	2	大平山二号橋	大平山線	加賀郡吉備中央町豊野	1977	2.6	5.6	1	Ｒ Ｃ橋		R4	A	I				○					○			
92	2	福万橋	石堂線	加賀郡吉備中央町豊野	1993	7	4.3	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
93	2	竹ビラ橋	竹ビラ線	加賀郡吉備中央町豊野	1992	11	4.8	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
94	2	陰地橋	行定線	加賀郡吉備中央町豊野	2014	11.5	3.7	1	鋼橋		R4	A	I				○					○			
95	2	谷尾橋	蜂谷線	加賀郡吉備中央町豊野	1990	10.2	4.8	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
96	2	田中橋	下市・羽田線	加賀郡吉備中央町豊野	1989	5.2	4.8	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
97	3	大久保池橋	大久保・信藤線	加賀郡吉備中央町竹荘	不明	4.8	0.7	1	木橋		R5	A	I					○					○		
98	2	大和山橋	宝谷線	加賀郡吉備中央町納地	1967	8.3	3.6	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
99	2	水砂橋	水砂線	加賀郡吉備中央町上竹	1988	21.8	7.2	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
100	2	兼藤橋	藤プロ線	加賀郡吉備中央町上竹	1976	8.4	4.9	1	Ｒ Ｃ橋		R2	B	II		○					○					
101	1	聖坊山橋	後原１号線	加賀郡吉備中央町上竹	1996	40	7.2	3	ＰＣ橋	○	R2	A	I		○					○					
102	2	大村橋	大村線	加賀郡吉備中央町上竹	1965	6	2.4	2	鋼橋		R5	A	I					○					○		
103	1	青ケ谷橋	青ケ谷線	加賀郡吉備中央町上竹	1996	39.8	6.45	3	ＰＣ橋	○	R2	A	I		○					○					
104	2	袈裟掛奥橋	久根板線	加賀郡吉備中央町上竹	不明	4.2	10	1	BOX		R3	B	II			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
105	2	後原池橋	中野線	加賀郡吉備中央町上竹	不明	6.1	4	1	BOX		R4	A	I				○					○			
106	1	後原橋	聖坊山線	加賀郡吉備中央町上竹	1996	51.4	5	1	ＰＣ橋	○	R2	A	I		○					○					
107	2	小林池橋	田中線	加賀郡吉備中央町上竹	1989	7.4	3.3	1	Ｒ Ｃ橋		R4	B	I				○					○			
108	2	平ノ前橋	鴨川線	加賀郡吉備中央町竹荘	1978	9.6	4.9	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
109	2	正田橋	鴨川線	加賀郡吉備中央町竹荘	2007	13	9.3	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
110	2	月原橋	マネン谷線	加賀郡吉備中央町上竹	1980	8.9	5.3	1	ＰＣ橋		R2	C	III		○					○				R5年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
111	2	天神下橋	沖線	加賀郡吉備中央町上竹	1978	5.7	4.8	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
112	2	露谷橋	露谷線	加賀郡吉備中央町上竹	1974	4	4	1	Ｒ Ｃ橋		R2	B	II		○					○					
113	2	石佛橋	森陰地線	加賀郡吉備中央町上竹	1972	6.1	4.1	1	Ｒ Ｃ橋		R2	B	I		○					○					
114	2	徳本橋	徳本線	加賀郡吉備中央町上竹	1978	5.3	4.6	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
115	2	長手池橋	下市・長手線	加賀郡吉備中央町豊野	1987	4.5	7	1	BOX		R3	B	II			○					○				
116	2	神原橋	神原線	加賀郡吉備中央町湯山	1964	11.2	6.7	2	Ｒ Ｃ橋		R2	B	II		○					○					

番号	管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	緊急輸送道路に架かる跨道橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額（百万円）
		橋名	路線名	起点側	西暦4桁						年度	対策区分	判定区分	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)		
117	2	千木橋	玉田ひのへ線	加賀郡吉備中央町吉川	不明	6.4	6.9	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
118	2	河内田橋	刈尾・黒山線	加賀郡吉備中央町吉川	1969	10.7	7.3	2	ＲＣ橋		R2	B	II		○					○					
119	2	橋本橋	刈尾・黒山線	加賀郡吉備中央町吉川	1964	4.6	6.4	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
120	2	加茂橋	刈尾・黒山線	加賀郡吉備中央町吉川	1966	3.5	6.8	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
121	2	塚本橋	刈尾・黒山線	加賀郡吉備中央町黒山	1973	4.1	7.5	1	BOX		R4	B	I				○					○			
122	2	御土呂橋	刈尾・黒山線	加賀郡吉備中央町黒山	1973	4.5	8.9	1	ＲＣ橋		R4	B	I				○					○			
123	2	大和橋	原中央線	加賀郡吉備中央町西	1932	7.6	5.5	1	ＲＣ橋		R6	C	III	○	▲				○					主桁ひびわれ修繕（直営）	0.01
124	2	片山橋	片山日ノ上線	加賀郡吉備中央町吉川	1992	7	14.2	1	ＲＣ橋		R2	A	I		○					○					
125	2	浜田橋	尾坊田尾郷線	加賀郡吉備中央町北	1975	8	5.3	1	ＲＣ橋		R2	C	III		○					○				R3年度　断面修復実施	3
126	2	野山橋	尾坊田尾郷線	加賀郡吉備中央町北	1975	8.1	7.3	1	ＲＣ橋		R2	B	I		○					○					
127	2	境橋	尾坊田尾郷線	加賀郡吉備中央町北	1975	2.6	6.2	1	ＲＣ橋		R2	A	I		○					○					
128	2	鳥中田橋	店奥寺線	加賀郡吉備中央町北	不明	2.6	8.6	1	ＲＣ橋		R2	A	I		○					○					
129	2	野呂橋	尾郷・妙音寺線	加賀郡吉備中央町北	不明	2.3	4.5	1	ＲＣ橋		R2	A	I		○					○					
130	2	１号橋梁	高曽線	加賀郡吉備中央町吉川	1996	7.8	16.8	1	ＲＣ橋		R2	B	II		○					○					
131	2	３号橋梁	吉備高原東住区１１号線	加賀郡吉備中央町吉川	1996	12.7	10	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
132	2	２号橋梁	吉備高原東住区１１号線	加賀郡吉備中央町湯山	1996	8.5	10	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
133	2	４号橋梁	吉備高原東住区１４号線	加賀郡吉備中央町吉川	1996	8.7	7.2	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
134	1	加門山橋	大村・午王谷線	加賀郡吉備中央町上竹	1996	50	5	3	ＰＣ橋	○	R2	A	I		○					○					
135	2	猿目下橋	栗ノ木乢・七本松線	加賀郡吉備中央町上竹	1993	3.5	5.7	1	BOX		R4	A	I				○					○			
136	2	猿目上橋	栗ノ木乢・七本松線	加賀郡吉備中央町上竹	1993	7.8	5.2	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
137	1	栗ノ木乢橋	栗ノ木乢・七本松線	加賀郡吉備中央町上竹	1996	53.7	5.35	3	ＰＣ橋	○	R2	A	I		○					○					
138	1	大沢橋	日井高・大和山線	加賀郡吉備中央町西	1996	70.4	5	3	ＰＣ橋	○	R2	A	I		○					○					
139	1	庚申橋	日井高・串ヶ谷線	加賀郡吉備中央町西	1996	39.7	5	3	ＰＣ橋	○	R3	B	II			○					○				
140	1	大畑橋	大畑・南谷線	加賀郡吉備中央町宮地	1996	42.3	4	3	ＰＣ橋	○	R3	A	I			○					○				
141	1	池ノナル橋	スロ坂・長畝１号線	加賀郡吉備中央町岨谷	1996	34.3	6	3	ＰＣ橋	○	R3	A	I			○					○				
142	1	大吉屋橋	スロ坂・長畝１号線	加賀郡吉備中央町岨谷	1996	34.2	5	3	ＰＣ橋	○	R3	A	I			○					○				
143	2	竹谷大橋	天田・竹谷ダム線	加賀郡吉備中央町畳野	2000	60	5	2	ＰＣ橋		R3	B	II			○					○				
144	2	小武家橋	竹谷ダム公園線	加賀郡吉備中央町畳野	2000	9.6	7.4	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
145	2	宮重橋	極楽寺１号線	加賀郡吉備中央町湯山	1962	5.8	7	1	ＲＣ橋		R6	B	II	○					○						
146	2	上西藤橋	後原巨瀬線	加賀郡吉備中央町上竹	1954	2.9	3.5	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
147	2	奥谷橋	平岡中央線	加賀郡吉備中央町上加茂	1960	5.1	4.2	1	ＲＣ橋		R4	B	I				○					○		R4年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
148	2	山王橋	下加茂御所線	加賀郡吉備中央町下加茂	1974	14.3	3.8	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
149	2	１号溝橋	下加茂御所線	加賀郡吉備中央町下加茂	1980	2.6	5.8	1	BOX		R4	A	I				○					○			
150	2	２号溝橋	下加茂御所線	加賀郡吉備中央町下加茂	1980	2.9	4.5	1	BOX		R4	A	I				○					○			
151	2	竹部上橋	投打前線	加賀郡吉備中央町竹部	1975	4	4.8	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
152	2	田内橋	鬼突線	加賀郡吉備中央町竹部	1970	13.5	5	1	混合橋		R5	B	II					○					○	R3年度　断面修復実施	0.5
153	2	椎野橋	鬼突線	加賀郡吉備中央町竹部	1980	8.7	5	1	ＲＣ橋		R5	B	II					○					○		
154	2	安井前橋	清常線	加賀郡吉備中央町上加茂	1974	30.1	3.8	2	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
155	2	信原橋	椎野広沢田線	加賀郡吉備中央町竹部	1999	19.4	6.2	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○				
156	2	鳴滝橋	椎野広沢田線	加賀郡吉備中央町竹部	1973	15.1	4.8	1	鋼橋		R3	B	II			○					○				
157	2	百々下橋	百々前線	加賀郡吉備中央町上加茂	1978	10.6	4.6	1	鋼橋		R2	B	II		○					○					
158	2	百々上橋	百々前線	加賀郡吉備中央町上加茂	1970	13.5	3.5	1	ＰＣ橋		R2	B	II		○					○					
159	2	清河橋	河原線	加賀郡吉備中央町上加茂	不明	3.6	7.8	1	BOX		R4	A	I				○					○			
160	2	横山上橋	臼井線	加賀郡吉備中央町上加茂	不明	7.3	12	1	BOX		R4	A	I				○					○			
161	2	貫抜橋	惣社線	加賀郡吉備中央町加茂市場	1957	25	6.9	2	ＲＣ橋		R6	C	II	○					○					R3年度　床板防水実施	7
162	2	堀川橋	惣社線	加賀郡吉備中央町加茂市場	1963	8	5.6	1	ＲＣ橋		R4	B	II				○					○		R2年度　断面修復実施	4
163	2	真瀬良橋	真瀬羅線	加賀郡吉備中央町下加茂	1973	51	2	6	鋼橋		R2	C	II		○					○					
164	2	石橋	広面岩目線	加賀郡吉備中央町広面	1970	7.4	4	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
165	2	宮の前橋	広面岩目線	加賀郡吉備中央町広面	1972	5.6	4	1	ＲＣ橋		R5	A	I					○					○		
166	2	中曽根橋	中曽根線	加賀郡吉備中央町広面	2011	7.7	3	1	鋼橋		R4	A	I				○					○			
167	2	和中橋	和中立石線	加賀郡吉備中央町下加茂	不明	6	4.8	1	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
168	3	七曲橋	大谷長丸線	加賀郡吉備中央町高谷	不明	2.6	1.8	1	木橋		R4	A	I				○					○			
169	2	出尻橋	梅原鍋谷線	加賀郡吉備中央町下加茂	1975	34.4	1.9	3	鋼橋		R2	B	II		○					○					
170	2	阿部谷橋	安井東線	加賀郡吉備中央町下加茂	1970	13	3	1	鋼橋		R5	A	I					○					○	R5年度　支承塗替え実施(直営)	0.01
171	2	原橋	光盛奥谷線	加賀郡吉備中央町上加茂	2004	6.5	3.8	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
172	2	権現橋	河平線	加賀郡吉備中央町上田西	2004	8.6	5.2	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
173	2	乗木上橋	乗木池の内線	加賀郡吉備中央町竹部	2007	12.9	3.7	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施	0.01
174	2	南橋	馬場五反田線	加賀郡吉備中央町竹部	1973	12.1	4.3	1	鋼橋		R6	B	I	○					○					H29年度　塗替塗装・伸縮装置取替	
175	2	中寄橋	田元線	加賀郡吉備中央町竹部	1974	9.5	3.3	1	ＰＣ橋		R6	B	I	○					○						
176	2	永代橋	時安田内線	加賀郡吉備中央町竹部	2006	9.5	3	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
177	2	信原前橋	信原大谷線	加賀郡吉備中央町竹部	不明	12.6	3.8	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○				
178	3	天満橋	天満線	加賀郡吉備中央町上野	不明	2.4	2	1	石橋		R4	A	I				○					○			
179	2	梅原中橋	梅原中線	加賀郡吉備中央町下加茂	1979	46.1	1.9	4	鋼橋		R2	B	II		○					○					
180	2	井場橋	高谷美原線	加賀郡吉備中央町美原	1973	32.1	3.9	2	鋼橋		R3	A	I			○					○				
181	2	河内橋	高谷野原線	加賀郡吉備中央町美原	1974	30.8	3.8	2	鋼橋		R3	B	II			○					○				
182	2	湯谷橋	高谷野原線	加賀郡吉備中央町美原	不明	4.5	8.8	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
183	2	奥の谷橋	美原円城線	加賀郡吉備中央町美原	不明	4.5	3	1	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○						
184	2	小原橋	小原線	加賀郡吉備中央町美原	1975	27.5	3.4	1	鋼橋		R6	B	I	○					○						
185	2	父井谷橋	美原細田線	加賀郡吉備中央町美原	1988	13	6.7	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
186	2	鹿瓜１号橋	加茂市場大高下線	加賀郡吉備中央町加茂市場	不明	2.8	1.8	1	鋼橋		R4	A	I				○					○			
187	2	元兼橋	矢の口横部線	加賀郡吉備中央町加茂市場	2017	41.4	9.75	2	ＰＣ橋		R4	B	I				○					○			
188	2	大根田橋	矢の口横部線	加賀郡吉備中央町加茂市場	1982	5.5	4	1	ＲＣ橋		R3	A	I			○					○				
189	2	浜崎橋	貫抜浜崎線	加賀郡吉備中央町加茂市場	2014	8.9	3.8	1	ＰＣ橋		R2	B	I		○					○					
190	2	陰地橋	難波後陰地線	加賀郡吉備中央町加茂市場	2012	11.2	2.9	1	鋼橋		R2	B	I		○					○					
191	2	乗木下橋	本田原線	加賀郡吉備中央町竹部	1974	17.8	3.6	1	鋼橋		R3	A	I			○					○				
192	2	日南橋	日南線	加賀郡吉備中央町下加茂	不明	3.7	3	1	ＲＣ橋		R2	A	I		○					○					
193	2	萩の内橋	中寄線	加賀郡吉備中央町広面	1999	10.7	3	1	ＰＣ橋		R5	B	II					○					○		
194	2	臼井橋	横山線	加賀郡吉備中央町上加茂	1995	21.4	4.3	4	ＰＣ橋		R3	B	II			○					○				
195	2	横山橋	横山線	加賀郡吉備中央町上加茂	不明	8.9	4.8	1	BOX		R4	A	I				○					○			
196	2	楢木橋	広面西谷線	加賀郡吉備中央町広面	不明	8.6	3.1	1	ＰＣ橋		R5	A	I					○					○		
197	3	猪笹橋	猪笹線	加賀郡吉備中央町広面	1969	9.5	5.5	1	ＲＣ橋		R5	A	I					○					○		
198	2	小摺橋	小摺線	加賀郡吉備中央町竹部	1968	5	4.3	1	ＲＣ橋		R6	B	I	○					○						
199	3	三の原橋	三ノ原線	加賀郡吉備中央町下加茂	1970	10	6.8	1	ＲＣ橋		R5	A	I					○					○		
200	2	江下橋	江下向線	加賀郡吉備中央町美原	1972	28.7	4.5	2	鋼橋		R6	B	I	○					○						
201	2	吉野谷橋	大下線	加賀郡吉備中央町下加茂	1959	22.1	7.1	2	ＲＣ橋		R6	C	III	○		△		▲	○					支承取替修繕	30
202	2	奥谷橋	奥谷野田線	加賀郡吉備中央町上加茂	不明	5.6	3.9	1	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○						
203	2	下橋	小坂線	加賀郡吉備中央町広面	不明	11.2	3	1	ＰＣ橋		R5	A	I					○					○		
204	2	石橋	石橋小学校線	加賀郡吉備中央町上田東	1962	5.6	4.6	1	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○						
205	2	原下橋	石橋高富線	加賀郡吉備中央町高富	1976	4.5	5	1	ＲＣ橋		R6	B	I	○					○						
206	2	油屋渡橋	細田下土井線	加賀郡吉備中央町下土井	不明	8.7	4.5	1	ＲＣ橋		R3	A	I			○					○				
207	2	国近橋	下加茂円城線	加賀郡吉備中央町上田西	1982	5.1	4.1	1	ＲＣ橋		R3	A	I			○					○				
208	2	土井橋	土井橋青木線	加賀郡吉備中央町上田東	1962	7.4	4.3	2	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○						
209	2	合谷橋	実方線	加賀郡吉備中央町案田	1983	17.8	3.8	1	ＰＣ橋		R5	A	I					○					○	H28年度　舗装補修実施	0.01
210	2	神原橋	神原線	加賀郡吉備中央町小森	1975	25.5	4	1	鋼橋		R3	A	I			○					○				
211	2	庸木橋	庸木舟ヶ乢線	加賀郡吉備中央町上田東	不明	4.3	2.6	1	ＲＣ橋		R5	A	I					○					○		
212	2	行森橋	三信柿山線	加賀郡吉備中央町小森	1973	23.5	4.2	1	鋼橋		R6	B	I	○					○						
213	2	石井前橋	三信柿山線	加賀郡吉備中央町小森	不明	7	3.3	1	ＲＣ橋		R6	B	I	○					○						
214	2	天津橋	天津中黒線	加賀郡吉備中央町小森	1997	27.5	4	2	ＰＣ橋		R3	B	II			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
215	2	水谷１号橋	舟ヶ乢水谷線	加賀郡吉備中央町高富	不明	6	5.7	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
216	2	水谷２号橋	舟ヶ乢水谷線	加賀郡吉備中央町高富	不明	6.6	4.1	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
217	2	林前池橋	林前線	加賀郡吉備中央町案田	不明	2.3	3	1	ＰＣ橋		R4	A	I				○					○			
218	2	尾廻橋	尾廻湯武線	加賀郡吉備中央町上田東	不明	8.2	2.4	2	鋼橋		R4	C	II				○					○		R2年度　根継工実施	0.6
219	2	高下花下橋	高下花線	加賀郡吉備中央町小森	不明	3	1.3	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			
220	2	御所後橋	境谷線	加賀郡吉備中央町上田東	2001	9	3.8	1	ＰＣ橋		R3	A	I			○					○				
221	3	御所中橋	境谷線	加賀郡吉備中央町上田東	不明	3.5	0.5	1	木橋		R4	A	I				○					○			
222	2	畑ヶ鳴橋	畑ヶ鳴線	加賀郡吉備中央町上田東	不明	4	3.4	1	ＲＣ橋		R3	A	I			○					○				
223	2	湯所橋	湯所線	加賀郡吉備中央町小森	1975	14.1	5.6	1	鋼橋		R6	C	II	○					○					H28年度　舗装補修実施	0.01
224	2	鳴滝橋	小森本谷線	加賀郡吉備中央町小森	不明	2	5.8	1	ＲＣ橋		R5	A	I					○					○		
225	2	仁吾下橋	三信新屋敷線	加賀郡吉備中央町小森	2010	10.3	3.8	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
226	2	大坪橋	石橋線	加賀郡吉備中央町上田東	不明	4.8	5.3	1	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○						
227	2	友久橋	小森高富線	加賀郡吉備中央町小森	1970	9.4	4.4	1	ＰＣ橋		R6	A	I	○					○						
228	2	小脇橋	小森高富線	加賀郡吉備中央町高富	不明	4.3	4.2	1	ＲＣ橋		R6	A	I	○					○					H28年度　舗装補修実施	0.01
229	3	星見橋	弁蔵線	加賀郡吉備中央町小森	1967	34.5	8.6	1	鋼橋		R5	A	I					○					○		
230	2	重久橋	下土井尾原線	加賀郡吉備中央町和田	不明	11	7.6	1	BOX		R4	A	I				○					○			
231	2	市場橋	下土井尾原線	加賀郡吉備中央町和田	不明	2.3	8.1	1	BOX		R4	A	I				○					○			
232	2	福谷橋	下土井尾原線	加賀郡吉備中央町下土井	1965	6.6	6.6	2	ＲＣ橋		R4	B	I				○					○		H30年度　断面修復実施	10
233	2	高下田橋	福谷美山口線	加賀郡吉備中央町富永	1983	5.5	5	1	ＲＣ橋		R4	A	I				○					○			

番号	管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	緊急輸送道路に架かる跨道橋	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額（百万円）
		橋名	路線名	起点側	西暦4桁						年度	対策区分	判定区分	R6（2024）	R7（2025）	R8（2026）	R9（2027）	R10（2028）	R11（2029）	R12（2030）	R13（2031）	R14（2032）	R15（2033）		
234	2	神子田橋	井原和田線	加賀郡吉備中央町井原	2007	6.2	2.8	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
235	2	永昌２号橋	井原和田線	加賀郡吉備中央町富永	1981	6.5	3.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○					R1年度　根継工実施	2
236	2	石橋	和田田土線	加賀郡吉備中央町富永	1973	3.7	4	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
237	2	中和谷橋	和田田土線	加賀郡吉備中央町富永	1984	4.5	3.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
238	2	永昌１号橋	和田田土線	加賀郡吉備中央町富永	1999	12.4	5	1	ＰＣ橋		R5	B	Ⅱ					○					○		
239	2	五反田橋	学校和田上線	加賀郡吉備中央町和田	2020	6.3	3.5	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
240	2	仁以屋下橋	長尾和田線	加賀郡吉備中央町富永	1979	6.5	5	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
241	2	岩鼻橋	鰐屋定の坊線	加賀郡吉備中央町下土井	不明	6.8	4	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
242	2	市子橋	谷口大倉線	加賀郡吉備中央町下土井	1982	8	3.4	1	ＲＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
243	2	八社渡橋	幸元三納谷線	加賀郡吉備中央町下土井	1977	4.5	3.3	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○	R1年度　防護柵修繕実施	1
244	3	後原橋	井原森上線	加賀郡吉備中央町井原	不明	6	2.4	2	木橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
245	2	森上橋	井原森上線	加賀郡吉備中央町井原	不明	4.4	1.8	1	鋼橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
246	2	新後原橋	井原森上線	加賀郡吉備中央町井原	2004	9	5.2	1	ＰＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
247	2	こまざこ橋	とぎや長福線	加賀郡吉備中央町井原	不明	6.7	2.2	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
248	2	久保田橋	黒木線	加賀郡吉備中央町和田	2009	6.1	3	1	鋼橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
249	2	舟ヶ坪１号橋	まきの本線	加賀郡吉備中央町和田	2010	5.7	3.7	1	鋼橋		R5	B	Ⅰ					○					○		
250	2	土居渡橋	椹城線	加賀郡吉備中央町下土井	1975	4.5	3	1	ＲＣ橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
251	2	宮田橋	上小坂中央線	加賀郡吉備中央町和田	2011	7.8	2.2	1	鋼橋		R5	B	Ⅰ					○					○		
252	2	角田橋	角田線	加賀郡吉備中央町井原	不明	6.6	5	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○	R2年度　断面修復実施	5
253	2	長田橋	広土高尾線	加賀郡吉備中央町下土井	1965	10	8.2	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
254	2	正面橋	豊岡上井原線	加賀郡吉備中央町豊岡上	1936	15.1	6.1	1	ＲＣ橋		R2	C	Ⅱ		○					○					
255	2	鳥居橋	豊岡上井原線	加賀郡吉備中央町井原	1955	8.9	7.1	2	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○		R1年度　断面修復実施	5
256	2	城下橋	大勝線	加賀郡吉備中央町豊岡下	1962	7	4.2	1	ＲＣ橋		R5	B	Ⅰ					○					○		
257	2	天神原橋	大勝線	加賀郡吉備中央町豊岡下	不明	2.9	3.2	1	BOX		R5	B	Ⅰ					○					○		
258	2	金子谷橋	相模線	加賀郡吉備中央町豊岡上	1975	3.5	5	1	ＲＣ橋		R5	B	Ⅰ					○					○		
259	2	三谷橋	細田湯の瀬線	加賀郡吉備中央町豊岡下	1977	23.5	6.2	1	鋼橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
260	2	野田尾１号橋	三谷陰地線	加賀郡吉備中央町三谷	1975	7.2	3.6	1	鋼橋		R5	A	Ⅰ					○					○	R4年度　当て板補修実施	9
261	2	野田尾４号橋	三谷陰地線	加賀郡吉備中央町三谷	1982	7	5	1	ＰＣ橋		R2	B	Ⅱ		○					○					
262	2	原の前橋	上大木幹線１号	加賀郡吉備中央町豊岡上	1981	29.5	4.2	2	ＰＣ橋		R2	C	Ⅲ		○					○				R4年度　ひびわれ被覆実施	5
263	2	湯谷橋	湯谷線	加賀郡吉備中央町三谷	1974	11.4	3.6	1	鋼橋		R5	B	Ⅱ					○					○		
264	2	新青木橋	青木才の丬線	加賀郡吉備中央町豊岡下	1974	22.4	3.8	1	鋼橋		R2	B	Ⅰ		○					○					
265	2	岩崎橋	下大木三谷線	加賀郡吉備中央町豊岡下	1975	23.4	3.7	1	鋼橋		R5	B	Ⅰ					○					○		
266	3	豆掛橋	寄松岩崎線	加賀郡吉備中央町豊岡下	2011	5.3	2.2	1	木橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
267	2	市場橋	学校前市場線	加賀郡吉備中央町豊岡下	不明	7.7	3	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○	H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
268	2	正枝橋	大正線	加賀郡吉備中央町豊岡下	不明	6.9	1.9	1	鋼橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
269	2	杉の渡橋	上大木幹線２号	加賀郡吉備中央町大木	1975	21.4	3.7	1	鋼橋		R2	A	Ⅰ		○					○					
270	2	須丸橋	砂田線	加賀郡吉備中央町尾原	1972	16.5	4.8	1	鋼橋		R6	C	Ⅱ	○					○						
271	2	竹石橋	砂田線	加賀郡吉備中央町尾原	1970	11.1	4.9	1	鋼橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
272	2	山崎橋	福沢笹目線	加賀郡吉備中央町福沢	1979	10.4	6.2	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
273	2	幸毛橋	福沢笹目線	加賀郡吉備中央町福沢	1981	7	5	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
274	2	宮の前橋	溝の奥線	加賀郡吉備中央町尾原	1973	6.7	4.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
275	2	火打岩橋	岩曽根線	加賀郡吉備中央町尾原	1979	11.8	4	1	ＰＣ橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
276	2	大渡橋	向田線	加賀郡吉備中央町尾原	2002	18.2	4	1	ＰＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
277	2	鳴箕橋	鳴箕線	加賀郡吉備中央町尾原	1975	24.5	2.5	1	鋼橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
278	2	田中渡橋	田中線	加賀郡吉備中央町尾原	1978	28.2	4	2	鋼橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
279	2	田辺橋	芋畦線	加賀郡吉備中央町尾原	1999	9.4	2	1	ＰＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
280	2	本谷橋	畝山線	加賀郡吉備中央町尾原	不明	4.9	4.4	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○					H28年度　舗装補修実施(直営)	0.01
281	2	中屋橋	中山線	加賀郡吉備中央町福沢	1972	8.2	3.5	1	ＰＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
282	2	荒堀橋	荒堀線	加賀郡吉備中央町福沢	1972	8.7	3.5	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
283	2	光本橋	京面線	加賀郡吉備中央町溝部	1982	11	4	1	ＰＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
284	2	京面橋	京面線	加賀郡吉備中央町溝部	不明	7.3	3.6	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○						
285	2	中渡り橋	溝部上線	加賀郡吉備中央町溝部	1975	10.9	6	1	ＲＣ橋		R6	C	Ⅱ	○ ▲	▲				○					ひび割れ補修、断面修復、表面含浸	12
286	2	尾原中橋	公会堂線	加賀郡吉備中央町尾原	1997	27.9	4.2	2	ＰＣ橋		R3	B	Ⅱ			○					○				
287	2	湯舟橋	湯舟線	加賀郡吉備中央町笹目	2016	5.6	2.8	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
288	2	塚原橋	塚原線	加賀郡吉備中央町尾原	1979.2	16.3	4	1	ＰＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
289	2	才のえ橋	福沢奥線	加賀郡吉備中央町福沢	1963	5	3.7	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
290	2	流田橋	流田線	加賀郡吉備中央町尾原	不明	9.5	2	1	ＰＣ橋		R5	B	Ⅱ					○					○		
291	2	恩木橋	杉谷恩木線	加賀郡吉備中央町溝部	1983	13.5	5	1	ＰＣ橋		R3	A	Ⅰ			○					○			R3年度　ひびわれ被覆実施(直営)	0.01
292	2	ウルハセ橋	杉谷恩木線	加賀郡吉備中央町溝部	不明	2.8	5	1	BOX		R3	B	Ⅱ			○					○				
293	2	宮の前橋	前清水線	加賀郡吉備中央町福沢	不明	7.8	3.5	1	ＰＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
294	2	清水橋	前清水線	加賀郡吉備中央町福沢	不明	2.6	3.4	1	ＲＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
295	2	横田橋	清水横田線	加賀郡吉備中央町福沢	不明	8	3.5	1	ＰＣ橋		R4	A	Ⅰ				○					○			
296	2	新山町橋	町組線	加賀郡吉備中央町尾原	不明	3.2	6	1	BOX		R4	A	Ⅰ				○					○			
297	2	学校上橋	町組線	加賀郡吉備中央町尾原	1962	3.6	4.2	1	ＲＣ橋		R6	B	Ⅰ	○					○						
298	2	本久下橋	町上線	加賀郡吉備中央町尾原	不明	2.6	4.4	1	ＲＣ橋		R6	A	Ⅰ	○					○					R1年度　断面修復実施	5
299	2	笹目橋	笹目中線	加賀郡吉備中央町笹目	不明	2.5	6.5	1	ＲＣ橋		R5	A	Ⅰ					○					○		
300	2	須用治橋	大木国成線	加賀郡吉備中央町豊岡上	不明	19.5	5.1	2	ＰＣ橋		R4	B	Ⅱ				○					○			
301	2	稔橋	新町中央線	加賀郡吉備中央町竹荘	1978	16.7	8.2	1	ＰＣ橋		R5	B	Ⅱ					○					○		
302	2	出石橋	新町中央線	加賀郡吉備中央町竹荘	1968	11.7	6.2	1	鋼橋		R3	A	Ⅰ			○					○				
303	2	二本木橋	二本木線	加賀郡吉備中央町西	不明	8.5	3.8	2	ＲＣ橋		R4	B	Ⅰ				○					○		H31年3月に他施設から移行	
304	2	御所前橋	境谷線	加賀郡吉備中央町上田西	2016	5.7	3.2	1	鋼橋		R4	C	Ⅱ				○					○			
305	2	山谷橋２号橋	吉長川西線	加賀郡吉備中央町田土	不明	3.6	4.1	1	BOX		R6	A	Ⅰ	○					○					R3年3月に他施設から移行	

集計

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	備考
点検橋梁数	65	63	58	57	62	65	63	58	57	62	
修繕設計数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
修繕工事数	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	

大型カルバート　点検・修繕計画一覧表

番号	管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度	延長(m)	幅員(m)	径間数	構造物種類	点検記録			点検計画（○：点検実施） 修繕計画（△：修繕設計、▲：修繕工事）										主な修繕内容	概算修繕金額（百万円）
		カルバート名	路線名	起点側	西暦4桁					年度	対策区分	判定区分	R6（2024）	R7（2025）	R8（2026）	R9（2027）	R10（2028）	R11（2029）	R12（2030）	R13（2031）	R14（2032）	R15（2033）		
1	2	御所ケ畝カルバート	下加茂御所線	加賀郡吉備中央町上田西	不明	8.6	5.2	1	大型カルバート	R5	B	II					○					○		

集計

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	備考
点検橋梁数	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
修繕設計数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕工事数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	